

Заказчик: Местная администрация Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, ИНН 7840310716 КПП 784001001, 191023, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 48

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РРС «Звезда», 194100, Санкт-Петербург ул. Кантемировская, д.3, кор.1, литер Б, офис 2.5, ИНН 7842006119 КПП 780201001

Субподрядчик: Индивидуальный предприниматель В.Ю. Ковалышкин, 188451, Ленинградская обл., п. Кингисеппский, д.11, кв.4, т.89119877392

Объект: выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Грибоедова д. 27-29.

Срок выполнения работ согласно ордеру: 14 октября 2018 г.

План-график выполнения работ

г. Санкт-Петербург

"23" июля 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (объем) (ед. изм.) работ	Срок начала/окончания работ	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Работы по демонтажу конструкций: Разборка бортовых камней на щебеночном основании, Разборка железобетонных фундаментов, Разборка покрытий и оснований щебеночных Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель; Демонтаж - Устройство подстилающих слоев песчаных	0,753 м 3,17 м ³ 0,163 м ³ 2,38 м ² 11,905 м ³	24-26 июля 2018 г.	Подготовительный этап
2.	Вывоз строительного мусора, образовавшегося после демонтажа конструкций	79 т	26 июля 2018 г.	
3.	Разбивка территории	148 кв.м.	26 июля 2018 г.	
4.	Выемка грунта под дорожку, планировка территории	148 кв.м.	27-28-29 июля 2018 г.	Первый этап
5.	Подготовка мест под бортовой камень	Согласно смете	30-31 июля 2018 г.	
6.	Исправление профиля оснований щебеночных с	0,2165 м ²	31 июля 2018 г.	

	добавлением нового материала			
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	Согласно смете	1-5 августа 2018 г.	Второй этап
8.	Установка бортового камня	Согласно смете	5 августа 2018 г.	
9.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² 55 шт.	Согласно смете	6-11 августа 2018 г.	
10.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² 55 шт.	Согласно смете	11-16 августа 2018 г.	
11.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	Согласно смете	16-20 августа 2018 г.	Завершающий этап
12.	Вывоз строительного мусора	39,5 т	21 августа 2018 г.	
13.	Расстановка малых архитектурных форм	4 шт.	22 августа 2018 г.	
14.	Подготовка мест под посадку растений и посадка растений	Согласно смете	23-24 августа 2018 г.	
15.	Отсыпка поверхностей инертными материалами (цветная мульча из коры)	0,058 м ²	25 августа 2018 г.	
16.	Устройство газона	3,574 м ²	25 августа 2018 г.	
17.	Уборка территории, сдача объекта	148 кв.м.	26-27 августа 2018 г.	

Субподрядчик - _____



В.Ю. Ковальшкин